

MUNICIPIO DE PASTO: INFORME ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS A DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE		COSTO	MUNICIPIO	SGR	OBSERVACIONES
Construcción de la tercera fase del acueducto multiveredal de Santa Bárbara desde la Piriola, Municipios de Pasto y Tangua Nariño Occidente		\$ 3.703.034.044,21	\$ 1.127.716.195,00	\$ 2.575.317.849,21	El proyecto se encuentra suspendido por el trámite de aprobación de los ajustes solicitados. El porcentaje de ejecución física a diciembre de 2016 fue 77,8 por ciento.
SUBTOTAL		\$ 3.703.034.044,21	\$ 1.127.716.195,00	\$ 2.575.317.849,21	
NOMBRE		COSTO	MUNICIPIO	SGR	OBSERVACIONES
Mejoramiento transitabilidad vial rural Tangua y Pasto	Pavimentación y mejoramiento vía Santa Bárbara – Tangua	\$ 5.683.676.473,00	-	\$ 5.683.676.473,00	Este componente del proyecto se encuentra concluido. El mismo contribuye a mejorar la productividad y competitividad del sector rural, estimulando entre otros aspectos el turismo hacia las cabeceras corregimentales. Responsable de contratación de obra física e interventoría: Municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización
	Pavimentación San Fernando - Cabrera	\$ 5.403.737.162,00	\$ 441.043.143,00	\$ 4.962.694.019,00	Este componente se encuentra suspendido, el desarrollo de ésta vía ayudará a mejorar la productividad y competitividad del sector rural, estimulando entre otros aspectos el turismo hacia las cabeceras corregimentales. Responsable de contratación de Obra Física e interventoría: Municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización.
	Pavimentación y mejoramiento vía de acceso a Jongovito	\$ 1.720.142.447,00	\$ 98.779.197,00	\$ 1.621.363.250,00	Este componente se encuentra concluido; el mismo contribuirá a mejorar la productividad y competitividad del sector rural, estimulando entre otros aspectos el turismo hacia las cabeceras corregimentales. Responsable de contratación de Obra Física e interventoría: Municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización
Construcción y mejoramiento de las vías y espacio público en el entorno al intercambiador vial Agustín Agualongo		\$ 3.418.802.525,00	-	\$ 3.418.802.525,00	Con resolución de apertura del proceso de la interventoría. Esta obra pretende mejorar la movilidad en el entorno al intercambiador vial Agustín Agualongo
SUBTOTAL		\$ 16.226.358.607,00	\$ 539.822.340,00	\$ 15.686.536.267,00	
NOMBRE		COSTO	MUNICIPIO	SGR	OBSERVACIONES
Fortalecimiento red prestación de servicios de salud subregión centro (Pasto - Tangua - Yacuanquer)		\$ 25.041.429.109,00	\$ 2.716.916.520,00	\$ 22.324.512.589,00	Se encuentra en ejecución la construcción del Hospital 1B de Sta. Mónica en el Municipio de Pasto con un avance del 28,0 por ciento, el Instituto Departamental de Salud de Nariño es el responsable de la contratación de la interventoría
SUBTOTAL		\$ 25.041.429.109,00	\$ 2.716.916.520,00	\$ 22.324.512.589,00	