

META DE RESULTADO					META DE PRODUCTO											
OBJETIVOS DE RESULTADO	DESCRIPCION META	META CUATRENIO	TIPO DE META	RESULTADOS META 2013	Objetivos Productos	DESCRIPCION	META CUATRENIO	TIPO DE META	INDICADOR	AVANCE FÍSICO 2013		RESULTADOS META 2013	% DE AVANCE EN EL TIEMPO	% DE AVANCE ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA ESTIMADA POR META 2013 (Número)	DEPENDENCIA
										VALOR PLANEADO META 2013	VALOR EJECUTADO ESTIMADO META 2013					
DISEÑAR, ADECUAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD, ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO	ESTUDIO DE DISEÑOS E INVENTARIO GEOREFERENCIADO CON DIAGNÓSTICO VALORADO DE INTERVENCIÓN DE VÍAS URBANAS, REALIZADO	1.00	MANTENIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN: No hay avance.	DISEÑAR, ADECUAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD, ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO	ESTUDIO DE DISEÑOS E INVENTARIO GEOREFERENCIADO CON DIAGNÓSTICO VALORADO DE INTERVENCIÓN DE VÍAS URBANAS, REALIZADO	1	MANTENIMIENTO	ESTUDIO REALIZADO	1.00	0.00	MEDIOS DE VERIFICACIÓN: RESULTADOS:	100%	0%	0	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
						KILÓMETROS DE VÍAS URBANAS CON MANTENIMIENTO	92	MANTENIMIENTO	KILÓMETROS DE VÍAS URBANAS CON MANTENIMIENTO	92.00	92.00	MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Contratos, Actas de recibo de obra, Informes de interventoría RESULTADOS: Se han ejecutado \$2,917,884,000.00 en el mejoramiento de la transitabilidad, para 92 km de vías urbanas con mantenimiento en los siguientes sectores: salida al oriente, antigua salida al norte, cra 4 entre Chapal y glorieta comfamiliar, miraflores, calle 16 entre Av.panamericana y hospital San Pedro, carrera 32 entre 20A y 21A frente a Hospital Infantil, carrera 23 entre calles 12 y 20, diagonal 16A entre cra 41 y entrada barrio Figueroa, cra 36 entre calles 1 y 5 oeste, calle 18 entre carreras 42 y 50, entre otras.	100%	100%	321,435	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
						KILÓMETROS DE VÍAS URBANAS REHABILITADAS	332	INCREMENTO	KILÓMETROS DE VÍAS URBANAS REHABILITADAS	200.00	1.40	MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Contratos, Actas de recibo de obra, Informes de interventoría RESULTADOS: En lo que respecta a la rehabilitación vial, se ejecutaron \$883,044,773, interviniendo 1,4 kilómetros de vías urbanas, en los sectores de los barrios Chapal, Quito Lopez II, Nueva Aranda, Lorenzo, Estrella de Oriente, San Ignacio, Mijitayo, La Carolina, El Progreso, Granada, Caicedonia, Las Ferias, Emilio Botero, Altos de Chapalito III.	100%	1%	7,100	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
						KILÓMETROS DE VÍAS RURALES MEJORADAS Y/O CON MANTENIMIENTO	350	MANTENIMIENTO	KILÓMETROS DE VÍAS RURALES MEJORADAS Y/O MANTENIMIENTO	350.00	350.00	MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Contratos, Actas de recibo de obra, Informes de interventoría RESULTADOS: Con respecto al mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales se realizo el mejoramiento con adoquin en la vía de acceso a la capilla San Juan de Anganoy (Mapachico), mejoramiento de vía en los corregimientos s veredas Mosquera (Obonuco), mejoramiento de vías principales en los corregimientos El Socorro, Santa Barbara, Catambuco, Obonuco, Mapachico, Genoy, Mocondino, Buesaquillo, El Encano, San Fernando, Cabrera, Jamondino, Jongovito, Morasurco, La Caldera, Gualmatan y Jamondino	100%	100%	73,450	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION